

Cronograma físico – financeiro:

Obra: Reforma passeio público.

Item	Serviços		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Total com BDI Encargos Sociais
			30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	
1	Mobilização e administração da obra	Físico	25%	25%	25%	25%	R\$7.820,00
		Financeiro	R\$1.955,00	R\$1.955,00	R\$1.955,00	R\$1.955,00	
2	Sinalização tapume e passarela	Físico	50%	20%	20%	10%	R\$3.806,00
		Financeiro	R\$1.903,00	R\$761,20	R\$761,20	R\$380,60	
3	Passeio público demolição / remoção	Físico	40%	20%	30%	10%	R\$15.326,76
		Financeiro	R\$6.130,00	R\$3.065,35	R\$4.598,03	R\$1.532,68	
4	Passeio público revestimentos	Físico	40%	30%	20%	10%	R\$56.884,65
		Financeiro	R\$22.753,86	R\$17,065,40	R\$11.376,93	R\$5.688,46	
5	Passeio público concreto	Físico	-x-	-x-	50%	50%	R\$7.370,10
		Financeiro	-x-	-x-	R\$3.685,05	R\$3.685,05	
6	Passeio público piso-tatil	Físico	30%	30%	30%	10%	R\$4.606,60
		Financeiro	R\$1.381,98	R\$1.381,98	R\$1.381,98	R\$460,66	
7	Desmobilização e limpeza	Físico	-x-	-x-	-x-	100%	R\$920,00
		Financeiro	-x-	-x-	-x-	R\$920,00	
Percentual			35,27%	24,05%	24,56%	15,12%	100%
Total com BDI e Encargos Sociais			R\$34.124,54	R\$24.228,93	R\$23.758,19	R\$14.622,45	R\$96.734,11